

Udbygning af Hornslet Skole

Stadionvej 4, 8543 Hornslet

Information fra Hovedentreprenøren

Brabrand d. 23.02.2024

Der er sket rigtig meget på byggepladsen i den forgangne periode. Det "grove" jordarbejde er tæt på at være afsluttet og der er blevet støbt en masse fundamenter og vægge. Byggepladsen er stort set færdig-etableret og den nye ind/udkørsel til Hallen er lavet, således indkørsel til hhv. Hallen og byggepladsen, sker 2 forskellige steder. Vi er rigtig godt i gang med at etablere den nye sti, som skal forbedre betingelserne for at færdes på gå-ben eller cykel, fra Engvej og op til Hallen. Den nye sti er markeret på nedenstående illustration.

Når man som entreprenør arbejder "under jorden" er det ikke unormalt at der dukker lidt overraskelser op. Dette har også været tilfældet ifm. vores udgravning, da vi er stødt på bl.a. gamle fundamenter og et gammelt kældergulv fra en bygning som vi ikke vidste havde været der. Det hele er nu fjernet og vi kan nu alene fokusere på at bygge op.

I den kommende periode vil alt fokus være på at få færdigetableret fundamenter og terrændæk, i den ene halvdel af bygningen, således vi kan blive klar til montage af betonelementer. Montagen forventer vi først kommer til at ske i forlængelse af påsken. I projektet skal der monteres betonelementer af 3 omgange. I første omgang bliver der tale om ca. 83 såkaldte sandwich-elementer. Dvs. betonelementer som indeholder både en bagmur, isolering og en formur i ét og samme element. Vi forventer at montagen tager 3-4 dage. Næste gang vi skal montere betonelementer bliver i maj og så pågår planlægningsarbejdet ift. at få fastlagt om vi kan få monteret de sidste betonelementer i projektet før eller efter sommerferien.

Skulle I have spørgsmål til projektet eller andre henvendelser, er I meget velkomne i vores skurvogn eller alternativt til at kontakte vores medarbejder Daniel pr. mail (daspe@eogp.dk)

Thomas Nielsen
Projektchef, Enemærke & Petersen a/s

