

Udbygning af Hornslet Skole

Stadionvej 4, 8543 Hornslet

Information fra Hovedentreprenøren

Brabrand d. 28.05.2024

I sidste uge nåede vi endnu en vigtig milepæl i projektet. Stort set alt betongulv er nu støbt og vi kan begynde opbygningen af vægge. Dags dato kranes der igen betonelementer og de ydre rammer for udbygningen af den nye skole, vil derefter være på plads. Tiden frem mod sommerferien skal derefter bruges på at klargøre til tagkassetterne samt at få støbt etageadskillelsen.

Vi planlægger efter at støbe etageadskillelsen i uge 27 og 28. Derefter falder aktivitetsniveauet på pladsen. Vi forventer at der vil være nogle få medarbejdere på arbejde i uge 29 og 30, da de skal have fjernet forskallingen under etageadskillelsen så snart betonen er afhærdet.

Når vi kommer retur fra sommerferien, vil vi fra uge 32 igen montere betonelementer på 1. sal. Dernæst starter vi op på det resterende tag, således vi forhåbentligt kan have en tæt og lukket bygning, inden det igen bliver efterår.

Skulle I have spørgsmål til projektet eller andre henvendelser, er I meget velkomne i vores skurvogn eller alternativt til at kontakte vores medarbejder Daniel pr. mail (daspe@eogp.dk)

Thomas Nielsen
Divisionschef, Enemærke & Petersen a/s

