

Udbygningen af Hornslet Skole

Stadionvej 4, 8543 Hornslet

Information fra Hovedentreprenøren

Brabrand d. 26.06.2024

Arbejdet med at få armeret og klargjort det store dæk til støbning skrider fremad. Det er et stort arbejde og der skal bruges rigtig mange kilo armering, som skal bindes sammen på kryds og tværs. Hvis alt går som planlagt, så støber vi dækket i løbet af uge 28.

I den øvre del af bygningen ramte vi i indeværende uge en milepæl, da vi fik monteret de første tagkassetter. Tagentreprenøren skal nu have lavet tagpap over alle samlinger, således tagkassetterne bliver tætnet ift. vand. VVS-entreprenøren skal nu i gang med at lave afvanding oven på tagkassetterne og dernæst skal tagentreprenøren i gang med at udlægge isolering og brænde 2 lag tagpap på.

Vi fortsætter aktiviteterne på pladsen sommeren igennem, men det bliver i mindre skala. Aktivitetsniveauet daler markant i løbet af uge 29 og langt de fleste går på en velfortjent sommerferie.

Skulle I have spørgsmål til projektet eller andre henvendelser, er I meget velkomne i vores skurvogn eller alternativt til at kontakte vores medarbejder Henrik pr. mail (hekni@eogp.dk)

I ønskes alle en rigtig god og (forhåbentlig) solrig sommer ☀️

Thomas Nielsen
Divisionschef, Enemærke & Petersen a/s

